

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 82 DEL 11 MAGGIO 2023

OGGETTO: Prog. 692 "Pista ciclabile fra le località Rivotorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi – IV stralcio" per un importo di finanziamento di € 930.000,00 –
Contratto d'appalto Impresa Gosti S.r.l. con sede in Via Stradone, 96 – loc. Moiano - 06062 Città della Pieve (PG), per un importo contrattuale di € 431.321,32 oltre IVA
Approvazione 4° SAL a tutto il 23/02/2023 e schema di certificato di pagamento n°4.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato, con delibera n.12/P del 04/05/2016, ratificata con Delibera n°32/CA del 23/05/2016, il progetto esecutivo n.692 "Pista ciclabile tra le loc. Rivotorto e Santa Maria degli Angeli in Comune di Assisi" – IV stralcio, per un importo di finanziamento pari ad € 930.000,00;
- con determina dirigenziale n.136 del 08/11/2017 il Consorzio ha aggiudicato i lavori all'impresa Gosti s.r.l. di Città della Pieve (PG) per un importo contrattuale di € 431.321,32 oltre i.v.a., al netto del ribasso del 23,866%;
- in data 08/03/2018 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato dal relativo verbale;
- in data 10/03/2018 venivano sospesi i lavori per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'inagibilità delle aree di cantiere e gli stessi venivano ripresi in data 10/04/2018;
- in data 02/01/2019 venivano sospesi i lavori per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'inagibilità delle aree di cantiere e gli stessi venivano ripresi in data 20/03/2019;
- in data 13/05/2019 venivano sospesi i lavori per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'impossibilità di procedere alle lavorazioni previste in progetto e gli stessi venivano ripresi in data 17/06/2019;
- in data 29/11/2018 il Consorzio con D.D.n°161/18 ha approvato il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 28/09/2018 per un importo complessivo di € 224.510,38 di cui € 133.256,21 per lavori in appalto ed € 91.254,16 per somme a disposizione;
- in data 19/04/2019 il Consorzio con D.D. n°60/18 ha approvato il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 26/03/2019 per un importo complessivo di € 373.731,44 di cui € 254.595,52 per lavori in appalto ed € 119.135,92 per somme a disposizione;
- in data 20/08/2019 il Consorzio con D.D. n°110/19 ha approvato il 3° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 26/07/2019 per un importo complessivo di € 529.419,35 di cui € 382.208,56 per lavori in appalto ed € 147.210,79 per somme a disposizione;
- con Delibera presidenziale n.19P del 17/04/2019, ratificata con Delibera n. 43/CA del 06/05/2019, il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n°1 che prevede, oltre all'utilizzo del ribasso d'asta, l'adeguamento alla DGR n°272/19 per quanto riguarda la definizione delle spese generali;
- in data 13/05/2019, con nota prot.n.3174/19 del 02/05/2019, è stata trasmessa alla Regione Umbria la suddetta perizia a supporto della richiesta dell'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara;
- in data 21/10/2019 il Consorzio con D.D. n°140/19 ha approvato l'integrazione del quadro economico relativo al 3° Stato d'avanzamento lavori inserendo tra le somme a disposizione l'importo delle spese tecniche e generali fino ad oggi maturato, calcolato secondo le modalità del progetto esecutivo approvato, che ammonta ad € 54.252,72; risulta pertanto un importo complessivo di € 586.442,20 di cui € 382.208,56 per lavori in appalto ed € 204.233,64 per somme a disposizione;
- con nota n°2864/20 del 15/06/2020 la Regione Umbria prendeva atto della Perizia di variante n°1 senza riconoscere le maggiori somme richieste dall'applicazione della DGR 272/19 di cui alla L.R.n°3/2010 in quanto l'opera non era tra quelle che la Regione Umbria avrebbe dovuto realizzare ai sensi suddetta legge regionale, autorizza pertanto l'utilizzo delle economie di gara, al netto delle maggiori somme anzidette, per il completamento dell'opera in oggetto;
- con Delibera presidenziale con Delibera n. 53/CA del 16/05/2022, il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n°2;

- con nota n°2941/22 del 9/06/2022 la Regione Umbria prendeva atto della Perizia di variante n°2;

CONSIDERATO CHE

- l'impresa ha maturato il 4° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 23/02/2023;
- l'Ufficio Direzione Lavori ha redatto il 4° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 23/02/2023 per un importo complessivo di € 743.204,76 di cui € 503.121,23 per lavori in appalto e € 240.083,53 per somme a disposizione, come si evince dal quadro economico allegato;
- l'Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°4 per un importo di €.146.775,88 i.v.a. compresa;

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 120 redatto dall' Area tecnica - Settore progettazioni, espropriazioni, esecuzione lavori e gestione GIS
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 05.05.2023;

DETERMINA

- di approvare, relativamente al Prog. 692 "Pista ciclabile fra le località Rivotorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi - IV stralcio" per un importo di finanziamento di € 930.000,00 – Contratto d'appalto Impresa Gosti S.r.l. con sede in Via Stradone, 96 – loc. Moiano - 06062 Città della Pieve (PG), per un importo contrattuale di € 431.321,32 oltre IVA, il 4° SAL a tutto il 23/02/2023 e schema di certificato di pagamento n°4.
- di imputare la spesa complessiva sul relativo Capitolo del Bilancio di Previsione 2023 c/competenza che presenta le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap.799.27: Realizzazione della pista ciclabile tra le Località Rivotorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi - IV^ stralcio - PROGETTO N.692 -	0,00
- Variazione: Delibera n. 28/P del 26.04.2023	182.818,37
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	0,00
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-149.844,92
- Importo residuo	32.973,45

IL DIRETTORE
Dott.ssa Candia Marcucci
F.to