

# **CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA**

## **REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI**

### **DETERMINA N° 104 DEL 3 LUGLIO 2023**

**OGGETTO:** Prog. 692 "Pista ciclabile fra le località Rivotorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi – IV stralcio" per un importo di finanziamento di € 930.000,00 – Contratto d'appalto Impresa Gosti S.r.l. con sede in Via Stradone, 96 – loc. Moiano - 06062 Città della Pieve (PG) per € 431.321,32 oltre IVA;  
Atto di sottomissione n°2 € 555.690,12 oltre IVA

Approvazione:

- 5° ED ULTIMO SAL a tutto il 20/03/2023;
- Schema di certificato di pagamento n°5;
- Schema di certificato di pagamento n°1/bis.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato, con delibera n.12/P del 04/05/2016 ratificata con Delibera n°32/CA del 23/05/2016, il progetto esecutivo n.692 "Pista ciclabile tra le loc. Rivotorto e Santa Maria degli Angeli in Comune di Assisi" – IV stralcio, per un importo di finanziamento pari ad € 930.000,00;
- con determina dirigenziale n.136 del 08/11/2017 il Consorzio ha aggiudicato i lavori all'impresa Gosti s.r.l. di Città della Pieve (PG) per un importo contrattuale di € 431.321,32 oltre i.v.a., al netto del ribasso del 23,866%;
- in data 08/03/2018 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato dal relativo verbale;
- in data 10/03/2018 venivano sospesi i lavori per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'inagibilità delle aree di cantiere e gli stessi venivano ripresi in data 10/04/2018;
- in data 02/01/2019 venivano sospesi i lavori per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'inagibilità delle aree di cantiere e gli stessi venivano ripresi in data 20/03/2019;
- in data 13/05/2019 venivano sospesi i lavori per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'impossibilità di procedere alle lavorazioni previste in progetto e gli stessi venivano ripresi in data 17/06/2019;
- in data 29/11/2018 il Consorzio con D.D.n°161/18 ha approvato il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 28/09/2018 per un importo complessivo di € 224.510,38 di cui € 133.256,21 per lavori in appalto ed € 91.254,16 per somme a disposizione;
- in data 19/04/2019 il Consorzio con D.D. n°60/18 ha approvato il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 26/03/2019 per un importo complessivo di € 373.731,44 di cui € 254.595,52 per lavori in appalto ed € 119.135,92 per somme a disposizione;
- in data 20/08/2019 il Consorzio con D.D. n°110/19 ha approvato il 3° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 26/07/2019 per un importo complessivo di € 529.419,35 di cui € 382.208,56 per lavori in appalto ed € 147.210,79 per somme a disposizione;
- con Delibera presidenziale n.19P del 17/04/2019, ratificata con Delibera n. 43/CA del 06/05/2019, il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n°1 che prevede, oltre all'utilizzo del ribasso d'asta, l'adeguamento alla DGR n°272/19 per quanto riguarda la definizione delle spese generali;
- in data 13/05/2019, con nota prot.n.3174/19 del 02/05/2019, è stata trasmessa alla Regione Umbria la suddetta perizia a supporto della richiesta dell'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara;
- in data 21/10/2019 il Consorzio con D.D. n°140/19 ha approvato l'integrazione del quadro economico relativo al 3° Stato d'avanzamento lavori inserendo tra le somme a disposizione l'importo delle spese tecniche e generali fino ad oggi maturato, calcolato secondo le modalità del progetto esecutivo approvato, che ammonta ad € 54.252,72; risulta pertanto un importo complessivo di € 586.442,20 di cui € 382.208,56 per lavori in appalto ed € 204.233,64 per somme a disposizione;
- Con nota n°2864/20 del 15/06/2020 la Regione Umbria prendeva atto della Perizia di variante n°1 senza riconoscere le maggiori somme richieste dall'applicazione della DGR 272/19 di cui alla L.R.n°3/2010 in quanto l'opera non era tra quelle che la Regione Umbria avrebbe dovuto

- realizzare ai sensi suddetta legge regionale, autorizza pertanto l'utilizzo delle economie di gara, al netto delle maggiori somme anzidette, per il completamento dell'opera in oggetto;
- con Delibera presidenziale con Delibera n. 53/CA del 16/05/2022, il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n°2;
  - Con nota n°2941/22 del 9/06/2022 la Regione Umbria prendeva atto della Perizia di variante n°2;
  - in data 11/05/2023 il Consorzio con D.D. n°82/23 ha approvato il 4° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 23/02/2023 per un importo complessivo di € 743.204,76 di cui € 503.121,23 per lavori in appalto ed € 240.083,53 per somme a disposizione;

#### CONSIDERATO CHE

- I lavori sono stati ultimati in data 20/03/2023 come da verbale di ultimazione in pari data.
- l'Ufficio Direzione Lavori ha redatto il 5° ed ultimo stato d'avanzamento lavori a tutto il 20/03/2023 per un importo complessivo di € 852.016,45 di cui € 562.970,54 per lavori in appalto e € 289.045,91 per somme a disposizione, come si evince dal quadro economico allegato;
- l'Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°5 per un importo di **€ 72.651,09 i.v.a. compresa**;
- che ai sensi dell'art.26 del D.L. 50 del 17/05/2022 all'impresa spetta un adeguamento dei prezzi;
- che la Regione Umbria con D.G.R. n°712 del 13/07/2022 ha approvato "l'aggiornamento infrannuale luglio 2022" del preziario regionale
- l'Ufficio direzione lavori ha calcolato l'adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 D.L.50 del 17/05/2022 relativamente al 4° ed al 5° SAL per un importo di € 26.970,61 i.v.a. compresa;
- il Consorzio ha anticipato le spese relative alle prove geotecniche di laboratorio per un importo di € 10.888,13 oltre IVA 22% pari a € 2.395,39 per un totale complessivo di € 13.283,52;
- tali spese sono a carico dell'impresa ai sensi dell'accordo integrativo all'atto di sottomissione n°1
- l'Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°1/bis relativo all'adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 D.L.50 del 17/05/2022 al netto delle spese relative alle prove geotecniche per un importo di **€ 13.687,09 i.v.a. compresa**;

#### VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 211 del 05.06.2023 redatto dall'Area Tecnica – Settore Progettazioni, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità ed alla regolarità amministrativa del 03.07.2023;

#### DETERMINA

- di approvare, relativamente al Prog. 692 "Pista ciclabile fra le località Rivotorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi – IV stralcio" per un importo di finanziamento di € 930.000,00 – Contratto d'appalto Impresa Gosti S.r.l. con sede in Via Stradone, 96 – loc. Moiano - 06062 Città della Pieve (PG) per € 431.321,32 oltre IVA; Atto di sottomissione n°2 € 555.690,12 oltre IVA; quanto segue:
  - 5° ED ULTIMO SAL a tutto il 20/03/2023;
  - Schema di certificato di pagamento n°5;
  - Schema di certificato di pagamento n°1/bis.
- di imputare la spesa complessiva sul relativo Capitolo del Bilancio di Previsione 2023 c/competenza che presenta le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap. 799.27: Realizzazione della pista ciclabile tra le Località Rivotorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi - IV ^ stralcio - PROGETTO N.692 -	0,00
- Variazione: Delibera n. 28/P del 26.04.2023	182.818,37
- Variazione: Delibera n. 49/P del 03.07.2023	66.765,54
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	-150.880,66
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-86.703,25
- Importo residuo	12.000,00

**IL DIRETTORE**  
*Dott.ssa Candia Marcucci*  
**F.to**