

# **CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA**

## **REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI**

### **DETERMINA N° 152 DEL 5 OTTOBRE 2023**

**OGGETTO:** Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019

Progetto esecutivo n.766: “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”.

LOTTO II: Installazione idrocontatori a tessera – CUP E34H17000350001 CIG 86492009A0.

- Approvazione Stato di avanzamento lavori n°2
- Approvazione schema certificato di pagamento n°2.
- Approvazione schema certificato di pagamento n°2 BIS.

#### **IL DIRETTORE**

#### **PREMESSO CHE**

- con Determina Dirigenziale n. 48 del 20.03.2017 è stato nominato l’Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione e Irrigazione, quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto in epigrafe;
- il Consorzio con Delibera Presidenziale n.47/P del 29/08/2017, ha approvato il progetto esecutivo n. 766 – “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite” a seguito della presa d’atto:
  - del Voto favorevole n.282/17 del 03/08/2017 espresso in merito al progetto in questione dal CTA del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Toscana – Marche – Umbria, comunicato con nota n. 0018203 del 09/08/2017 e acquisto al protocollo CBU n.5562/17 del 09/08/2017;
  - del “Rapporto conclusivo di Verifica e verbale di Verifica” redatto e sottoscritto in data 22/08/2017 dal tecnico verificatore incaricato - l’Ing. Giuseppe Santini dello Studio Seprim Sas – acquisito al protocollo CBU n.5666/17 del 28/08/2017;
  - del Verbale di Validazione del progetto, redatto e sottoscritto in data 28/08/2017 dal Responsabile Unico del Procedimento - l’Ing. Paolo Rosi, tecnico interno del Consorzio – nel quale sono riportati gli esiti della verifica del progetto facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica;
- con Decreto del MIIPAF n. 9285647 del 02/11/2020, è stato approvato il progetto e concesso il finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”;
- con D.D. n. 157 del 15/10/2021 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite” LOTTO II – Installazione idrocontatori a tessera, all’Operatore Economico AC.MO S.r.l. per un importo contrattuale di € 2.528.190,36 oltre IVA, condizionatamente alla verifica dei prescritti requisiti dichiarati dall’aggiudicatario;
- con nota del Consorzio prot.n. 6606/21 del 15-10-2021 è stato comunicato all’operatore economico l’avvenuta aggiudicazione dei lavori in appalto riferiti al II Lotto e contestualmente è stata richiesta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge e dichiarati in sede di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 03-03-2022 è stata approvata l’efficacia di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Operatore Economico AC.MO s.r.l. con sede legale in via Franco Michellini Tocci, 93 Roma, per un importo contrattuale di € 2.528.190,36 oltre IVA;
- con la stessa D.D. n.62 del 03/03/2022 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione lavori;
- in data 07-03-2022 è stato sottoscritto il contratto dei lavori in parola con l’operatore economico AC.MO s.r.l., registrato presso Agenzia delle Entrate di Spoleto in data 21-03-2022 al n. 139 Mod. 3 Atti privati;

#### **CONSIDERATO CHE**

- i lavori in oggetto possono essere eseguiti solo in concomitanza del fermo impianto di irrigazione – come previsto da disciplinare di gara e da capitolato – quindi, presumibilmente nel periodo dal 15 Ottobre / 15 Aprile;

- in data 17-10-2022 il Geom. Marco Volpi, Direttore dei Lavori in epigrafe, ha provveduto alla consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- in data 06/02/2023 i lavori hanno avuto concreto inizio;
- in data 26/05/2023 il Consorzio con D.D. n° 91 ha approvato il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 31/03/2023 per un importo complessivo di € 815.598,64 di cui: € 507.759,10 per lavori in appalto, € 111.840,80 per Somme a Disposizione, € 62.424,30 per Spese Generali ed € 133.574,44 per IVA;
- attualmente i lavori sono sospesi, in attesa della conclusione della stagione irrigua 2023;
- in data 28/08/2023 con prot. n. 5518/23 veniva acquisita agli atti del Consorzio la nota della società appaltatrice AC.MO s.r.l. , con la quale la stessa comunicava l'acquisizione di altre commesse di lavoro con tempistiche molto ristrette, avanzando quindi la richiesta di procedere quanto prima all'approntamento, collaudo e fornitura dei gruppi di consegna previsti nei lavori di cui all'oggetto, in modo da non rischiare poi, nel seguito, di non avere la capacità produttiva per rispettare tutti i termini contrattuali generando quindi ritardi nell'espletamento;
- il Consorzio con nota prot. n.5584/23 del 30/08/2023 comunicava la disponibilità per assistere alle operazioni di collaudo, in modalità da remoto;
- in data 07/09/2023 veniva effettuato il collaudo degli idrocontatori da installarsi nell'impianto irriguo "Valle di Spoleto", riguardante nello specifico n° 610 idrocontatori DN 80 e n° 180 idrocontatori DN 100, oltre alle tessere elettroniche di prelievo da fornire all'utenza servita;
- gli atti di collaudo sottoscritti ed approvati risultano depositati presso l'ufficio della D.L.;
- tutto il materiale collaudato è stato recentemente consegnato;
- ai sensi dell'art.26 del D.L. 50 del 17/05/2022 all'impresa spetta un adeguamento dei prezzi;
- la Regione Umbria con D.G.R. n°712 del 13/07/2022 ha approvato "l'aggiornamento infrannuale luglio 2022" del preziario regionale;
- l'Ufficio Direzione lavori ha così redatto il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 27/09/2023 per un importo complessivo di € 1.509.751,40 (comprensivo dell'adeguamento prezzi di cui sopra), di cui: € 946.791,48 per lavori in appalto, € 198.724,06 per Somme a Disposizione, € 115.286,03 per Spese Generali ed € 248.949,83 per IVA come si evince dal quadro economico allegato;
- l'Ufficio Direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°2, per un importo di € 349.030,74 oltre I.V.A.;
- l'Ufficio Direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°2 BIS, per un importo di € 84.974,20 oltre I.V.A.;

#### VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 333 del 28.09.2023 redatto dall'Area Tecnica – Settore Progettazioni, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS e Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa-contabile del 05.10.2023;

#### DETERMINA

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.766: "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite". LOTTO II: Installazione idrocontatori a tessera – CUP E34H17000350001 CIG 86492009A0., nell'ambito dell'Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019., quanto segue:
  - Stato di avanzamento lavori n°2;
  - Schema certificato di pagamento n°2;
  - Schema certificato di pagamento n°2 BIS;
- di imputare la spesa sul relativo Capitolo del Bilancio 2022 c/competenza che presenta le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap. 500.11: Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO N.2 - INSTALLAZIONE IDROCONTATORI A TESSERA	1.911.635,34
- Variazione: Delibera n.78/P del 05.10.2023	95.070,46
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	-1.366.896,82
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-639.808,98
- Importo residuo	0,00

**IL DIRETTORE**  
*Dott.ssa Candia Marcucci*  
 F.to