

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 57 DEL 18 APRILE 2024

OGGETTO: DPCM 18 giugno 2021. Riparto e modalità di utilizzo delle risorse previste per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

Decreto del Commissario di Governo in data 16/03/2022 n.8, pubblicato sul B.U.R. supplemento del 23/03/2022.

Progetto esecutivo n.795: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto". Importo finanziamento €2.900.000,00 - CUP E35H21000140002 CIG 92413868F9.

Approvazione dei seguenti documenti:

- Stato di avanzamento lavori n° 3 a tutto il 15/03/2024;
- Schema certificato di pagamento n.3 per un importo di € 449.693,68;
- Schema di certificato di pagamento n.3bis relativo all'adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 e successivo art.1 della Legge 213/2023 (termine prorogato dalla Legge di bilancio 2024) per un importo di € 95.018,25 i.v.a. compresa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- il Consorzio della Bonificazione Umbra, con Delibera n.51/CA del 16/05/2022, ha approvato il progetto esecutivo n. 795: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" a seguito della verifica preventiva effettuata dalla società EXUP s.r.l. e della validazione da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016;
- con la suddetta delibera n.51/CA del 16/05/2022 è stato inoltre approvato:
 - la determina contrarre per l'affidamento di esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 2.072.436,73 al netto dell'i.v.a.;
 - l'indizione e l'espletamento della gara di appalto dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.1 c.2, let.b) della Legge n.120 del 11/09/2020 e s.m.i.;
 - il mandato agli uffici preposti di procedere alla predisposizione di tutti i documenti e gli atti, tecnici e/o amministrativi, per l'espletamento della gara e l'affidamento dei lavori secondo la procedura indicata nella deliberazione;
- la Regione Umbria - Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - con nota prot. n. 0139973-22 del 07/06/2022, acquisita agli atti del Consorzio al prot. n.2916/22 del 08/06/2022, ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo n.26 del 07/06/2022 di presa d'atto del progetto esecutivo in epigrafe e liquidazione del primo acconto pari al 30% del contributo concesso pari ad € 870.000,00;
- con D.D. n. 126 del 08/08/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori relativi al Progetto esecutivo n.795: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" all'Impresa GRUPPO BIAGIOLI SRL con sede legale in Orvieto (TR) Via Taro n.6, miglior offerente con un ribasso percentuale del 23,702 per un importo totale del contratto di Euro 1.738.473,62 oltre IVA;
- in data 15/09/2022 è stato firmato il contratto d'appalto Rep.n°06/2022;
- con D.D. n.126 del 09/08/2022 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito delle economie di gara;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa affidataria in data 23/09/2022;
- con Determina Dirigenziale n.168 del 25/11/2022, a seguito di formale richiesta dell'Impresa

GRUPPO BIAGIOLI SRL, è stata approvata la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto per un importo di € 347.695,00 oltre i.v.a., per un importo totale di € 424.187,90;

- con determina n.147 del 28/09/2023 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 05/09/2023 per un importo complessivo di **€.597.598,36** di cui **€.374.828,91** per lavori in appalto, **€.222.769,45** per Somme a Disposizione;
- con determina n.172 del 07/12/2023 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il 2° Stato di avanzamento lavori a tutto il 28/11/2023 per un importo complessivo di **€.1.174.837,29** di cui **€.733.836,80** per lavori in appalto ed **€.441.000,49** per Somme a Disposizione;

CONSIDERATO CHE

- l'impresa ha maturato il 3° Stato di avanzamento lavori a tutto il 15/03/2024;
- per quanto sopra l'ufficio direzione lavori del Consorzio ha redatto il 3° Stato di avanzamento lavori a tutto il 15/03/2024 per un importo complessivo di €.1.928.796,79 di cui €.1.197.486,34 per lavori in appalto ed €.731.310,45 per Somme a Disposizione, come di evince dal quadro economico allegato;
- l'ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n.3 per un importo di €.449.693,68 i.v.a. compresa, comprensivo della maggiorazione sull'Elenco Regionale Umbria 2021 tramite l'applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,017;
- ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50 del 17/05/2022, modificato dal comma 304, art.1 della Legge n.213/2024 fino al 31/12/2024 (termine prorogato dalla Legge di bilancio 2024) all'Impresa spetta un adeguamento dei prezzi anche per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure fino a tutto il 31/12/2024;
- per quanto sopra, **per le lavorazioni eseguite e annotate nel libretto delle misure fino al 31/12/2023**, è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi secondo il prezzario "Elenco Regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di lavori pubblici -Elenco regionale dei costi della sicurezza dei lavoratori - **Aggiornamento infrannuale Luglio 2022**" (approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. n.712 del 13/07/2022) mentre, **per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2024 e annotate nel libretto delle misure fino alla data del 3° SAL**, è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi secondo il prezzario "Elenco Regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di lavori pubblici -Elenco regionale dei costi della sicurezza dei lavoratori - **Edizione 2023** approvato dalla Regione Umbria con D.G.,R. n.49 del 24/01/2024;
- per quanto sopra l'Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°3bis relativo all'adeguamento di cui sopra per un importo di €.95.018,25 i.v.a. compresa;

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
- il Codice Etico e di Comportamento approvato con Deliberazione n. 34/CA del 29.01.2024, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, che il contraente si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, pena la risoluzione dell'incarico;
- il parere n. 140 del 11.04.2024 redatto dall'Area Tecnica - Settore Progettazioni, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS e Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa-contabile del 10.04.2024;

DETERMINA

- di approvare, relativamente al DPCM 18 giugno 2021. Riparto e modalità di utilizzo delle risorse previste per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. Decreto del Commissario di Governo in data 16/03/2022 n.8, pubblicato sul B.U.R. supplemento del 23/03/2022. **Progetto esecutivo n.795**: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto". Importo finanziamento €.2.900.000,00 - CUP E35H21000140002 CIG 92413868F9., i seguenti documenti:
 - **Stato di avanzamento lavori n° 3 a tutto il 15/03/2024;**
 - **Schema certificato di pagamento n.3 per un importo di € 449.693,68;**
 - **Schema di certificato di pagamento n.3bis relativo all'adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 e successivo art.1 della Legge 213/2023 (termine prorogato dalla Legge di bilancio 2024) per un importo di € 95.018,25 i.v.a. compresa;**
- di imputare la spesa complessiva sul rispettivo Capitolo di Bilancio di Previsione 2024 c/competenza che presentano le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap. 799.91: Riparazione di opere idrauliche lungo il torrente Tessino tra lo svincolo sud della S.S. n.3 Flaminia ed il Terminal "Le Mattonelle" nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.795 - CUP. E35H21000140002	1.400.000,00
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	0,00
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-661.148,17
- Importo residuo	738.851,83

IL DIRETTORE

Dott.ssa Candia Marcucci

F.to