

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 124 DEL 22 DICEMBRE 2025

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua regionali – Anno 2025 – D.G.R. n.399 del 30/04/2025 e D.G.R. n.597 del 19/06/2025.

Progetto esecutivo n.844 “Riparazione erosione spondale sul Fiume Topino lungo viale XVI Giugno nella città di Foligno” – Importo dei finanziamenti € 225.722,33 – CUP E68H25000120002

Approvazione dei seguenti documenti:

- Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio – Impresa;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio – Regione Umbria;
- Relazione acclarante – relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio della Bonificazione Umbra.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- la Regione Umbria, con prot.n.2025-0011815, acquisita agli atti del Consorzio con prot.n.265/25 del 21/01/2025, ha richiesto la presentazione di una specifica proposta di programma di interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua regionali da eseguire nell'annualità 2025, analogamente e con le modalità di quanto già eseguito per gli anni passati;
- il Consorzio Bonificazione Umbra, con prot.n.629/25 del 10/02/2025, ha trasmesso il Piano interventi per l'anno 2025 nel comprensorio di bonifica n.4 Topino-Marroggia ed i relativi CUP;
- con D.G.R. n.399 del 30/04/2025, acquisita agli atti del Consorzio con prot. n.1891/25 del 05/05/2025, la Regione Umbria ha approvato il “Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2025” dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, nel quale sono individuati gli interventi prioritari sui corsi d'acqua, l'importo ed i CUP dei singoli interventi e i soggetti attuatori;
- il Consorzio della Bonificazione Umbra è stato individuato fra i soggetti attuatori operanti in regime di delega amministrativa, ai sensi dell'art. 31/bis della L.R. n.3/2010 e s.m.i., per i seguenti interventi:

“Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025”					
Soggetto attuatore	Comprensorio idraulico	Comune	Corso d'acqua	CUP	Importo
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi	Fiume Topino, torrente Ose, fossato Gallo, torrente Marroggia, Cocugno, Ruicciano, Tatarena, fiume Timia, Alveo San Lorenzo, torrente Cortaccione, Malcompare	E68H25000110002	€ 172.000,00
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Foligno	Fiume Topino	E68H25000120002	€ 225.722,33
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 1	Bastia Umbra	Fiume Chiascio	E68H25000140002	€ 55.000,00

- successivamente la Regione dell'Umbria con D.G.R. n.597 del 19/06/2025 ha approvato le modifiche ed integrazioni del “Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025”, nell'importo complessivo di € 1.500.000,00, approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 399 del 30/04/2025 ed ha aggiornato l'elenco degli interventi così come di seguito riportato:

"Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025"					
Soggetto attuatore	Comprensorio idraulico	Comune	Corso d'acqua	CUP	Importo
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi	Fiume Topino, torrente Ose, fossato Gallo, torrente Marroggia, Cocugno, Ruicciano, Tatarena, fiume Timia, Alveo San Lorenzo, torrente Cortaccione, Malcompare	E68H25000110002	€ 172.000,00
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Foligno	Fiume Topino	E68H25000120002	€ 225.722,33
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 1	Assisi e Bastia Umbra	Fiume Chiascio	E68H25000140002	€ 110.000,00

- la suddetta D.G.R. n.597 del 19/06/2025 stabilisce l'obbligo tassativo del rispetto del cronoprogramma finanziario di spesa, inoltre, stabilisce che i progetti esecutivi degli interventi previsti nel Piano dovranno essere approvati dai soggetti attuatori in regime di delega amministrativa, essere trasmessi alla Regione unitamente al provvedimento di approvazione ed essere completati e rendicontati entro il 31/12/2025;
- tra gli interventi sopra riportati c'è la progettazione per la "Riparazione erosione spondale sul Fiume Topino lungo viale XVI Giugno nella città di Foligno" – Importo del finanziamento € 225.722,33 – CUP E68H25000120002;
- con Determina Dirigenziale n.43 del 12/05/2025 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha affidato l'incarico di Responsabile unico del Progetto all'Ing. Gianni Paris;
- con Determina Dirigenziale n.47 del 15/05/2025 il Consorzio ha provveduto alla nomina delle figure tecniche previste dalla normativa vigente;
- l'Area Tecnica del Consorzio ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo n.844 "Riparazione erosione spondale sul Fiume Topino lungo viale XVI Giugno nella città di Foligno" – Importo del finanziamento € 225.722,33 – CUP E68H25000120002, approvato in linea tecnica, preventivamente alla richieste delle dovute autorizzazioni, con Deliberazione n.87/CA del 27/06/2025 e approvato, a seguito dell'acquisizione dei pareri autorizzativi e dell'attività di verifica, con Delibera 87/P del 16/09/2025 (ratificata con Delibera n.114/CA del 30/09/2025);
- con Determina Dirigenziale n.95 del 01/10/2025 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori all'Operatore economico GIACCHINI s.r.l. per un importo contrattuale di € 134.182,21 oltre i.v.a.;
- in data 10/10/2025 è stato sottoscritto il contratto rep.n.4/2025 del 10/10/2025 per un importo di € 134.182,21 al netto dell'i.v.a. in virtù del ribasso offerto del 20,23%;
- i lavori sono stati consegnati, con verbale di consegna, in data 23/10/2025 e dovevano essere conclusi in data 22/12/2025;
- in data 20/11/2025 il Direttore dei Lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia di variante e suppletiva n.1 ai lavori in oggetto, a norma dell'art.120, comma 1, let.c), punti 2) e 3) del D.Lgs. n.36/2023, agli atti del Consorzio;
- in data 20/11/2025 il Responsabile del Progetto ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art.120, comma 1, lett.c), punti 2) e 3) del D.Lgs. n.36/2023, agli atti del Consorzio;
- l'Area Tecnica del Consorzio ha proceduto alla redazione della Perizia di variante e suppletiva n°1 del progetto esecutivo n.844 "Riparazione erosione spondale sul Fiume Topino lungo viale XVI Giugno nella città di Foligno" – Importo del finanziamento € 225.722,33 – CUP E68H25000120002, approvato con Deliberazione n.145/CA del 27/11/2025
- L'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione n°1 in data 27/11/2025 per un importo di € 159.757,48 oltre IVA al netto del ribasso del 20,23%
- i lavori sono conclusi in data 28/11/2025, come si evince dal relativo certificato di ultimazione dei lavori;
- con Determina Dirigenziale n.120 del 19/12/2025 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il 1° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 28/11/2025 per un importo complessivo di € 217.411,34 di cui € 159.704,19 per lavori in appalto ed € 57.707,15 per somme a disposizione ed il Certificato di pagamento n.1 per un importo di € 158.905,67 oltre i.v.a. per un importo totale di € 193.864,92;

CONSIDERATO CHE

- il Consorzio ha liquidato l'impresa come da certificato di pagamento emesso in data 16/12/2025;

VISTO

- che l'Ufficio direzione lavori, a seguito dell'emissione del certificato di pagamento suddetto, ha redatto;
 - Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio – Impresa;
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
 - Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio – Regione Umbria;
 - Relazione acclarante – relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio della Bonificazione Umbra;
- la delibera n.52/P del 13/12/07 “funzioni di responsabilità” per il Direttore del Consorzio, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/2004 e del vigente statuto consortile.
- gli atti contabili di cui sopra;
- il parere n. 403 del 22.12.2025, redatto dall'Area Tecnica – Settore progettazioni, espropriazioni, direzione lavori e gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 22.12.2025;

DETERMINA

- di approvare, relativamente al Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua regionali – Anno 2025 – D.G.R. n.399 del 30/04/2025 e D.G.R. n.597 del 19/06/2025. Progetto esecutivo n.844 “Riparazione erosione spondale sul Fiume Topino lungo viale XVI Giugno nella città di Foligno” – Importo del finanziamento €.225.722,33 – CUP E68H25000120002., i seguenti documenti:
 - Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio – Impresa;
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
 - Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio – Regione Umbria;
 - Relazione acclarante – relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio della Bonificazione Umbra.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Candia Marcucci
F.to