

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 75 DEL 29 MAGGIO 2026

OGGETTO: **Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019**

Progetto esecutivo n.766: “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”.

LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2°.

CUP E34H17000350001 – CIG 8649163B17.

- **Approvazione dello Stato Finale dei Lavori.**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 48 del 20.03.2017 è stato nominato l’Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione e Irrigazione, quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto in epigrafe;
- il Consorzio con Delibera Presidenziale n.47/P del 29/08/2017, ha approvato il progetto esecutivo n. 766 – “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”;
- con Decreto del MIIPAF n. 9285647 del 02/11/2020, è stato approvato il progetto e concesso il finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”;
- il Consorzio della Bonificazione Umbra ha provveduto, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, all’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori nel rispetto dei termini previsti all’art. 1 e 2 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro il termine di 18 mesi dalla data del decreto di finanziamento addivenendo alla aggiudicazione dei lavori in coerenza con il cronoprogramma della spesa;
- con D.D. n. 159 del 15/10/2021 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”. LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2° all’Operatore Economico ATI KREA COSTRUZIONI SRL (mandataria-capogruppo) e CERICOLA SRL (mandante) per un importo contrattuale di € 1.358.553,63 oltre IVA;
- con nota prot.n. 6640/21 del 18.10.2021 è stato comunicato all’O.E. l’avvenuta aggiudicazione dei lavori in appalto riferiti al I Lotto e contestualmente è stata richiesta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge e dichiarati in sede di gara;
- con Determinazione Dirigenziale del 03.03.2022 numero 61 è stata approvata l’efficacia di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Operatore Economico ATI KREA COSTRUZIONI SRL (mandataria-capogruppo) con sede in via Roma n. 1 – 06121 Perugia e CERICOLA SRL (mandante) con sede in Corso Trento e Trieste, 43 – 66034 Lanciano (CH) per un importo contrattuale di € 1.358.553,63 oltre IVA;
- in data 07.03.2022 è stato sottoscritto il contratto dei lavori in parola con l’Affidatario;
- i lavori in oggetto potranno essere eseguiti solo in concomitanza del fermo impianto di irrigazione, come previsto da disciplinare di gara e da capitolato;
- in data 11.07.2022 l’Ing. Gianni Paris, Direttore dei Lavori in epigrafe, ha provveduto alla consegna parziale dei lavori alla Ditta Affidataria al fine di procedere all’esecuzione dei saggi esplorativi di cui al punto precedente;
- in data 14.07.2022 è stato redatto e sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori a seguito del completamento dei saggi esplorativi;
- in data 05.10.2022, il Direttore dei Lavori, verificata l’assenza di condizioni ostative, ha provveduto dato disposizione alla ripresa dei lavori e alla consegna definitiva degli stessi, come rilevabile nel verbale sottoscritto dalle parti;
- con Determinazione Dirigenziale n.195 del 30.12.2022 il Consorzio ha approvato il 1° Stato di

- Avanzamento Lavori a tutto il 15.12.2022, per un importo complessivo di € 878.487,17 di cui € 506.862,42 per lavori in appalto, € 155.044,49 per somme a disposizione (completamente ascrivibile per maggiorazioni su lavori in appalto ex art.26 del DL 50/2022), 70.960,74 per spese generali e € 145.619,52 per IVA;
- con Delibera Presidenziale n.20/P del 07.04.2023 - ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.10/CA del 10/05/2023 - il Consorzio ha approvato la Perizia di Variante n.1 al presente Lotto I, redatta ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016;
 - il MASAF, con Decreto Prot. U. n.0406789 del 02.08.2023 - acquisito agli atti del Consorzio con prot. n.5464/23 del 18.08.2023 - ha emanato il decreto di rimodulazione del quadro economico a seguito di gara, di perizia di variante e compensazione prezzi degli interventi previsti nel progetto "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite";
 - con Determinazione Dirigenziale n.154 del 10.10.2023 il Consorzio ha approvato il 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 08.06.2023, per un importo complessivo di € 2.031.754,18 di cui € 1.062.133,27 per lavori in appalto, € 481.354,86 per somme a disposizione (completamente ascrivibile per maggiorazioni su lavori in appalto ex art.26 del DL 50/2022), € 148.698,66 per spese generali ed € 339.567,39 per IVA;
 - l'Operatore Economico ha iscritto riserva nel Registro di Contabilità del sopraindicato SAL n.2;
 - il MIT - Provveditorato OO.PP. Toscana - Marche - Umbria, con nota Prot. n.8793 del 21.05.2024 - acquisito agli atti del Consorzio con prot. n.2416/24 del 22.05.2024 - ha rimodulato l'importo della maggiorazione dei prezzi ex art.26 del DL 50/2022, rettificando l'importo totale netto ad € 480.734,03;
 - con Determinazione Dirigenziale n.101 del 09.08.2024 il Consorzio ha approvato il 3° e ultimo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30.10.2023, per un importo complessivo di € 2.162.123,02 di cui € 1.146.029,66 per lavori in appalto, € 494.690,73 per somme a disposizione (completamente ascrivibile per maggiorazioni su lavori in appalto ex art.26 del DL 50/2022), € 160.444,15 per spese generali ed € 360.958,48 per IVA;
 - l'Operatore Economico ha confermato le riserve esplicitate nel SAL n.2, correggendo un mero errore materiale rilevabile nella prima iscrizione, iscrivendole anche nel Registro di Contabilità del SAL n.3;

CONSIDERATO CHE

- l'ufficio Direzione lavori ha predisposto in data 10.04.2026 lo Stato Finale dei Lavori Consorzio-Impresa dal quale si rilevano i seguenti importi:
 - € 1.146.029,66 totale netto per lavori in appalto;
 - € 494.690,73 per compensazioni su lavori in appalto ex art.26 del DL 50/2022;
- l'Affidatario ha confermato le riserve esplicitate nel SAL n.3, iscrivendole anche nello Stato Finale dei Lavori;

VISTA

- la delibera n.52/P del 13/12/07 "funzioni di responsabilità" per il Direttore del Consorzio, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/2004 e del vigente statuto consortile;
- il contraente si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori il Codice di Comportamento approvato con Deliberazione Presidenziale n. 6/P del 27.01.2026, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, pena la risoluzione dell'incarico;
- il parere n. 172 del 28.05.2026 redatto dall'Area Tecnica - Settore Progettazioni, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS e Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 29.05.2026;

DETERMINA

- di approvare, relativamente all'Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese - D.P.C.M. 11 giugno 2019. Progetto esecutivo n.766: "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite". LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2°. CUP E34H17000350001 - CIG 8649163B17, quanto segue:
 - approvazione dello Stato Finale dei Lavori.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Candia Marcucci

F.to