

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N°40/P DEL 2 SETTEMBRE 2021

- OGGETTO:** Prog. 725 - "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto", importo progetto preliminare 31.800.000,00 EUR.
- Incarico professionale allo studio Chiarini Associati di Arezzo per la coprogettazione preliminare e definitiva per le opere in oggetto:
- Seconda proroga dei tempi contrattuali che stabilisce la consegna del progetto definitivo delle opere al 30 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- con Determina n. 41 del 11/03/2013 è stata, tra l'altro, indetta apposita gara di servizi relativamente:
 1. all'aggiornamento dello studio di fattibilità preliminare già redatto dal Consorzio ed approvato dal Comune di Foligno con D.G.C. n. 91 del 02/04/2012,
 2. alla co-progettazione definitiva dell'intervento di che trattasi, per un importo dei lavori presunto di 4.800.000,00 EUR;
- con Determina Dirigenziale n.185 del 08/11/2013 di sono stati approvati i risultati della suddetta gara, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva allo Studio Chiarini Associati di Arezzo ed è stato approvato lo schema di convenzione tra il Consorzio e il coprogettista incaricato;
- in data 10.12.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra il Consorzio e lo Studio Chiarini Associati;
- con Deliberazione del Presidente n.9/P del 11.06.2015 - ratificata con Deliberazione n.53/CA del Consiglio di Amministrazione - il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il progetto preliminare delle opere in epigrafe per un importo complessivo di 31.800.000,00 EUR, di cui 18.715.400,03 EUR di lavori stimati;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.102/CA del 14/12/2015 il Consorzio ha approvato il ricalcolo dell'onorario professionale ai sensi dell'art.6 della convenzione del 10.12.2013, in relazione al nuovo importo delle opere stimato nel progetto preliminare;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.56/CA del 28/09/2016 il Consorzio ha approvato la modifica delle modalità di pagamento previste all'art.7 della convenzione del 10.12.2013 e il conseguente schema di aggiornamento della convenzione;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18/CA del 10/04/2017 il Consorzio ha preso atto degli esiti della conferenza dei servizi preliminare indetta ai sensi della L. 241/1990 e approvato il progetto preliminare, aggiornato al dicembre 2016, posto in discussione nella terza seduta della stessa conferenza;
- con nota PEC del 21.05.2020, acquisita al protocollo consortile n. 2466/20 del 26.05.2020, la Regione Umbria - Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali - ha trasmesso la D.D. n.4239 del 20.05.2020 avente per oggetto l'esito della Verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla parte della cassa di laminazione prevista negli interventi in oggetto ricadente nel Comune di Spello, completa dei pareri e prescrizioni degli enti preposti;
- con nota PEC del 14.01.2021, acquisita al protocollo consortile n. 150/21 del 18.01.2021, la Regione Umbria - Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali - ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'autorità competente della D.D. n.27 del 07.01.2021 avente per oggetto l'esito della Verifica di assoggettabilità a VIA per gli interventi in oggetto;
- con comunicazione email del 20.01.2021, acquisita al protocollo consortile n.215/21 del 20.01.2021, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso a tutti i progettisti la sopra menzionata Determina Dirigenziale, comunicando che i pareri menzionati nello stessi sarebbero stati pubblicati l'indomani sul medesimo sito dell'autorità competente, nonché invitandoli a procedere alla progettazione definitiva degli interventi;
- la convenzione che regola i rapporti tra il Consorzio e lo Studio Chiarini Associati, sottoscritta in data 16.11.2016, prevede all'art. 4 che *"gli elaborati della progettazione definitiva devono essere consegnati entro 90 giorni (... omissis ...) dalla data del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA."*, pertanto il termine ultimo è il 21.04.2021 (90 giorni dalla disponibilità del provvedimento menzionato, completo dei pareri);
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18/CA del 03.05.2021 il Consorzio ha concesso

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontrata vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

una proroga sui tempi contrattuali per la consegna del progetto definitivo delle opere al 30.07.2021;

VISTA

- la comunicazione e-mail del 01.08.2021, acquisita al protocollo consortile n.5434/21 del 03.08.2021, con la quale l'Ing. Remo Chiarini, in qualità di legale rappresentante dello Studio Chiarini Associati, chiede la proroga dei tempi di consegna al 30.10.2021 (trenta ottobre 2021) motivata dalla *"necessità di dover di recepire le risultanze finali delle indagini condotte su campo prove relativamente ai terreni da impiegare per la realizzazione degli argini delle casse di espansione nonché dei carotaggi sulla briglia " Fiamenga", in modo da poter convenientemente armonizzare e adeguare di conseguenza gli elaborati progettuali."*;

CONSIDERATO CHE

- gli accertamenti tecnici in corso sulle terre da impiegare per la realizzazione delle arginature e sulla briglia della Fiamenga possono essere decisivi per la corretta definizione delle opere in progettazione, in termini tecnici ed esecutivi e, conseguentemente, in termini economici ;
- lo stesso articolo 4 della convenzione sopra citata prevede che *"(omissis) I tempi di consegna degli elaborati del progetto definitivo saranno concordemente ridefiniti nel caso in cui dalla conferenza dei servizi emergano prescrizioni progettuali di entità tali da richiedere la revisione sostanziale del progetto."*;

RILEVATO CHE

- quanto indicato dal richiedente possano considerarsi elementi di importanza tale da rendere legittima una ridefinizione dei tempi di consegna degli elaborati ai sensi dell'art.4 della convenzione;

RAVVISATI

- i motivi di urgenza, connessi con la necessità di procedere celermente all'approvazione di quanto in oggetto;

SI RITIENE

- congruo prorogare al 30 ottobre 2021 la consegna degli elaborati della progettazione definitiva - data proposta dallo Studio Chiarini Associati nella nota sopra citata - in considerazione di quanto sopra argomentato, della complessità dell'opera e dei tempi generali del procedimento;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente al progetto 725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto", quanto segue:
Incarico professionale allo studio Chiarini Associati di Arezzo per la coprogettazione preliminare e definitiva per le opere in oggetto:
 - seconda proroga dei tempi contrattuali che stabilisce la consegna del progetto definitivo delle opere al 30 ottobre 2021;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 3 settembre 2021

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 3 settembre 2021 al 18 settembre 2021.

Spoletto, 3 settembre 2021

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
