

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 51/P DEL 4 NOVEMBRE 2021

**OGGETTO:** Prog. 725 - "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto", importo progetto preliminare 31.800.000,00 EUR. Incarico professionale allo studio Chiarini Associati di Arezzo per la coprogettazione preliminare e definitiva per le opere in oggetto: Proroga dei tempi contrattuali che stabilisce la consegna del progetto definitivo delle opere al 31 gennaio 2022.

### IL PRESIDENTE

### PREMESSO CHE

- con Determina n. 41 del 11/03/2013 è stata, tra l'altro, indetta apposita gara di servizi relativamente:
  1. all'aggiornamento dello studio di fattibilità preliminare già redatto dal Consorzio ed approvato dal Comune di Foligno con D.G.C. n. 91 del 02/04/2012,
  2. alla co-progettazione definitiva dell'intervento di che trattasi; per un importo dei lavori presunto di 4.800.000,00 EUR;
- con Determina Dirigenziale n.185 del 08/11/2013 di sono stati approvati i risultati della suddetta gara, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva allo Studio Chiarini Associati di Arezzo ed è stato approvato lo schema di convenzione tra il Consorzio e il coprogettista incaricato;
- in data 10.12.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra il Consorzio e lo Studio Chiarini Associati;
- con Deliberazione del Presidente n.9/P del 11.06.2015 - ratificata con Deliberazione n.53/CA del Consiglio di Amministrazione - il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il progetto preliminare delle opere in epigrafe per un importo complessivo di 31.800.000,00 EUR, di cui 18.715.400,03 EUR di lavori stimati;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.102/CA del 14/12/2015 il Consorzio ha approvato il ricalcolo dell'onorario professionale ai sensi dell'art.6 della convenzione del 10.12.2013, in relazione al nuovo importo delle opere stimato nel progetto preliminare;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.56/CA del 28/09/2016 il Consorzio ha approvato la modifica delle modalità di pagamento previste all'art.7 della convenzione del 10.12.2013 e il conseguente schema di aggiornamento della convenzione;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18/CA del 10/04/2017 il Consorzio ha preso atto degli esiti della conferenza dei servizi preliminare indetta ai sensi della L. 241/1990 e approvato il progetto preliminare, aggiornato al dicembre 2016, posto in discussione nella terza seduta della stessa conferenza;
- con nota PEC del 21.05.2020, acquisita al protocollo consortile n. 2466/20 del 26.05.2020, la Regione Umbria - Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali - ha trasmesso la D.D. n.4239 del 20.05.2020 avente per oggetto l'esito della Verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla parte della cassa di laminazione prevista negli interventi in oggetto ricadente nel Comune di Spello, completa dei pareri e prescrizioni degli enti preposti;
- con nota PEC del 14.01.2021, acquisita al protocollo consortile n. 150/21 del 18.01.2021, la Regione Umbria - Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali - ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'autorità competente della D.D. n.27 del 07.01.2021 avente per oggetto l'esito della Verifica di assoggettabilità a VIA per gli interventi in oggetto;
- con comunicazione email del 20.01.2021, acquisita al protocollo consortile n.215/21 del 20.01.2021, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso a tutti i progettisti la sopra menzionata Determina Dirigenziale, comunicando che i pareri menzionati nello stessi sarebbero stati pubblicati l'indomani sul medesimo sito dell'autorità competente, nonché invitandoli a procedere alla progettazione definitiva degli interventi;
- la convenzione che regola i rapporti tra il Consorzio e lo Studio Chiarini Associati, sottoscritta in data 16.11.2016, prevede all'art. 4 che *"gli elaborati della progettazione definitiva devono essere*

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

*consegnati entro 90 giorni (... omissis ...) dalla data del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.*”, pertanto il termine ultimo è il 21.04.2021 (90 giorni dalla disponibilità del provvedimento menzionato, completo dei pareri);

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18/CA del 03.05.2021 il Consorzio ha concesso una proroga sui tempi contrattuali per la consegna del progetto definitivo delle opere al 30 luglio 2021;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.72/CA del 28.09.2021 è stata ratificata la deliberazione Presidenziale il Consorzio n.40/P del 02.09.2021 con la quale il Consorzio ha concesso una proroga sui tempi contrattuali stabilendo la consegna del progetto definitivo delle opere al 30 ottobre 2021;

#### VISTA

- la nota consegnata a mano datata 27.10.2021, acquisita al protocollo consortile n.6826/21 del 04.11.2021 – documento da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto – con la quale l’Ing. Remo Chiarini, in qualità di legale rappresentante dello Studio Chiarini Associati, chiede la proroga dei tempi di consegna al 31.01.2022 (trentuno gennaio 2022) motivata dalla *“necessità di dover introdurre alcuni aggiornamenti progettuali dovuti*
  - 1. alla eliminazione della prevista paratoia a ventola sulla briglia della Fiamenga con conseguente modifica della derivazione ad uso irriguo che ha ivi origine e il nuovo assetto della medesima mediante la realizzazione della condotta interrata all’interno della golena destra, con presa a monte della soglia di fondo posta a valle del così detto ‘Rivellino’;*
  - 2. alla necessità di ottimizzare le opere da realizzarsi in considerazione del minor disturbo da arrecare alle proprietà espropriande.”;*

#### CONSIDERATO CHE

- l’eliminazione della paratoia a ventola prevista sulla briglia della Fiamenga costituisce un aumento della sicurezza delle opere in progetto; così facendo la geometria dell’alveo che consente il transito della piena TR50 non è più legata al funzionamento di un organo meccanico – da gestire in condizioni di emergenza e da mantenere in maniera continuativa nel tempo – ma detta geometria, compatibile con l’ecosistema fluviale, viene fissata in maniera stabile;
- lo stesso articolo 4 della convenzione sopra citata prevede che *“(omissis) I tempi di consegna degli elaborati del progetto definitivo saranno concordemente ridefiniti nel caso in cui dalla conferenza dei servizi emergano prescrizioni progettuali di entità tali da richiedere la revisione sostanziale del progetto.”;*

#### RILEVATO CHE

- quanto indicato dal richiedente possano considerarsi elementi di importanza tale da rendere legittima una ridefinizione dei tempi di consegna degli elaborati in applicazione, per analogia, dell’art.4 della convenzione;

#### SI RITIENE

- congruo prorogare al 31 gennaio 2022 la consegna degli elaborati della progettazione definitiva – data proposta dallo Studio Chiarini Associati nella nota sopra citata – in considerazione di quanto sopra argomentato, della complessità dell’opera e dei tempi generali del procedimento;

#### RAVVISATA

- la necessità di procedere celermente all’approvazione di quanto in oggetto, tenuto conto che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è stato ancora fissato

#### VISTO

- il parere n. 295 del 04.11.2021 redatto dall’Ufficio Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità ed alla regolarità amministrativa del 04.11.2021;

#### IL PRESIDENTE

- a termini dell’art. 26 dello Statuto consortile;

#### DELIBERA

- di approvare, relativamente al progetto 725 *“Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio 2° lotto”*, e riguardo all’incarico professionale allo studio Chiarini Associati di Arezzo per la coprogettazione preliminare e definitiva per le opere in oggetto, la proroga dei tempi contrattuali che stabilisce la

- consegna del progetto definitivo delle opere al 31 gennaio 2022;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 5 novembre 2021

IL DIRETTORE  
Candia Marcucci  
F.to

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 5 novembre 2021 al 20 novembre 2021.

Spoletto, 5 novembre 2021

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to

---